



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๔	๑๔	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๓	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต	๒๒	๑๘	-	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑	๑๓	-	๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๙	๘	-	๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร	๘	๗	-	๑
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	-	-
รวม	๘๒	๖๗	-	๑๕

หมายเหตุ : นำเฉพาะโครงการที่เป็นการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาติดตามและประเมินผลแผน ไม่รวมรายจ่ายอื่น เงินเดือนประจำ วัสดุและครุภัณฑ์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การเบิกจ่าย แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๔,๔๗๒,๒๐๐	๔,๔๖๐,๒๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๒๙,๘๓๐.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต	๑๔,๙๔๐,๖๘๖	๑๓,๘๐๓,๕๖๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔,๒๒๒,๗๗๐	๒,๖๓๑,๓๖๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑,๐๒๔,๐๐๐	๗๗๑,๑๒๔.๘๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การ บริหาร	๕๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๓๗๒.๕๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๒๘,๙๐๐
รวม	๒๕,๒๙๔,๖๕๖.๐๐	๒๑,๘๘๓,๓๕๔.๘๘

หมายเหตุ : นำเฉพาะโครงการที่เป็นการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาติดตามและประเมินผลแผน ไม่รวมรายจ่ายอื่น เงินเดือนประจำ วัสดุและครุภัณฑ์

บัญชีติดตามและประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	✓			๑๗๑,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอกหมูนายเจริญ ทาธิสา ถึง ถนน ๒๒๖ หมู่ที่ ๖	✓			๓๔๔,๘๐๐	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกประตูทางเข้าหมู่บ้านหนองกินปลา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ ๕	✓			๓๔๔,๘๐๐	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากท่าประปาถึง ท่าแก้ง หมู่ที่ ๑	✓			๓๔๓,๓๐๐	๓๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนางคำ ถึง ทหารินทร์ ถึง ที่นางสร้อยสุวรรณ ตะนัง หมู่ที่ ๓	✓			๒๗๙,๗๐๐	๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองเสี้ยว ถึง ปากลำร่องแดง หมู่ที่ ๑๒	✓			๔๐๘,๖๐๐	๔๐๗,๖๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านนายภักพล แสงวงศ์ ถึง บ้านนายเข้มพร วงศ์คำสา หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๔๙,๔๐๐	๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางเต่า โคตะรักษ์ ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒	✓			๓๔๙,๔๐๐	๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางแดง เถาว์ทุมมา ถึง โรงสีข้าวพ่อเจริญ ทาธิสา หมู่ที่ ๘	✓			๓๔๕,๒๐๐	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายบุญชัย อุทธิโท ถึง บ้านนายวินัย วงศ์คำชา หมู่ที่ ๗	✓			๔๐๑,๙๐๐	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากถนน ๒๒๖ ถึง บ้านนายเฉลิมพล มาลาคำ	✓			๓๔๗,๕๐๐	๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าลาด ถึง ตำบลบึงหวาย จากบ้านโนนทรายน้อย ถึง ห้วยฝัดบ้านห้องชั้น หมู่ที่ ๕	✓			๓๔๓,๓๐๐	๓๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง จากบ้านนายพุทธิชัย สุรินโยธา ถึงสามแยกประปะา หมู่ที่ ๔	✓			๓๔๓,๓๐๐	๓๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๖๐๐	กองช่าง	
	รวม	๑๔			๔,๔๗๒,๒๐๐	๔,๔๖๐,๒๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าลาด	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๕๖๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๔๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตไม้กวาด หมู่ที่ ๑-๑๒	✓			๑๕,๐๐๐	๗,๒๒๒.๕๐	สำนักปลัด	
	รวม	๓			๕๐,๐๐๐	๒๙,๘๓๐.๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	✓			๑๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว			✓	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง “โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการป้องกันอาชญากรรมและ อุบัติเหตุแก่ประชาชนตำบลท่าลาด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์สามัคคีสูงวัยท่าลาด เกมส์	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๙๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการ อบต.ท่าลาดเคลื่อนที่	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๒๓๗	สำนักปลัด	
	รวม	๔	-	๒	๑๐๕,๐๐๐	๕๓,๙๓๔		

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ	✓			๕,๐๐๐	๔,๖๖๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนน	✓			๑๐,๐๐๐	๔,๒๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	✓			๒๐,๐๐๐	๗,๖๔๔	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีที่ ๑-๑๒	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๕	-	๒	๑๗๕,๐๐๐	๔๕,๐๕๔		

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๙,๗๐๙,๒๐๐	๘,๘๙๗,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	✓			๓,๙๓๑,๒๐๐	๓,๖๖๘,๖๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๙๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสำรองจ่าย	✓			๒๐๐,๐๐๐	๓๖๕,๔๒๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๕๐	สำนักปลัด	
๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			๖,๖๐๐	๗,๐๑๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	✓			๔๓๗,๖๘๖	๔๓๗,๖๘๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๘	-	-	๑๔,๖๔๐,๖๘๖	๑๓,๖๘๗,๗๗๓		

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๑,๑๗๔,๑๗๐	๑,๐๕๑,๓๕๑	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการกีฬาสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	✓			๕,๐๐๐	๓,๗๓๕	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลท่าลาด(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม โตไปไม่โกง)			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเด็กปฐมวัย	✓			๕,๐๐๐	๓,๘๕๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการพาน้องท่องเที่ยว			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	✓			๑๐,๐๐๐	๒,๘๒๐	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕,๐๐๐	๒,๕๒๐	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	✓			๑๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย			✓	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ			✓	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเด็กติดในรถ			✓	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	✓			๒,๖๕๘,๖๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการอบรมค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม	๑๑	-	๘	๔,๐๕๒,๗๗๐	๒,๕๑๐,๗๒๖		

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๐๙,๔๔๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ฟ้อนกลองตุ้ม	✓			๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม	๒	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๖๔๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๖๕,๐๐๐	๖๗,๙๕๔	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๑๑๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	โครงการซ้ำ
๕	โครงการอบรม รณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๓๕๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	✓			๑๕,๐๐๐	๓,๒๕๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)	✓			๕๖๔,๐๐๐	๓๕๓,๔๖๐.๘๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม	๘	-	๑	๑,๐๒๔,๐๐๐	๗๗๑,๑๒๔.๘๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๒๒๗.๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท.	✓			๕,๐๐๐	๒,๓๘๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๖๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๒๕๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (ศึกษาดูงาน)			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๕,๐๐๐	๔๕๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๔๑๐	สำนักปลัด	
๙	รายจ่ายอื่น	✓						
	รวม	๗	-	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๓๗๒.๕๐		

หมายเหตุ :

๑. นำเฉพาะโครงการที่เป็นการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาติดตามและประเมินผลแผน
๒. ไม่รวมรายจ่ายอื่น เงินเดือนประจำ วัสดุและครุภัณฑ์
๓. โครงการที่ ๙ เป็นหมวดรายจ่ายอื่น ไม่นำมาติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการ”อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน” จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทางพระราชบัญญัติอุบลราชธานี	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๓๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการตัดแยกขยะ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐		

๗.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าสาธารณะเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ และป่าไม้	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามรอยพระราชดำริ	✓			๑๐,๐๐๐	๒,๔๕๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒	-	-	๒๐,๐๐๐	๙,๕๕๐		

บัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากร้านค่านางพรรณี จวงจันทร์ ถึงท่าแจ้ง หมู่ ๑ขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัวลี เรืองสมบัติ ถึง บ้านนางกุลดา บุริวงศ์ หมู่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดีวี รุ่งศรี ถึง นานายหมุน ผุสดี หมู่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๕๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองเรียน อุดาหน ถึงที่นางนางงลักษณ์ แก้วอนันต์ หมู่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยแคนบริเวณที่นางนางสำเนียง บรรดาเทา หมู่ ๒ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยแคนบริเวณที่นางนางสำเนียง บรรดาเทา หมู่ ๒ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ลำห้วยแคนบริเวณที่นายนายสอน ทำคำทอง หมู่ ๒ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหล็กม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ร่องน้ำจากบริเวณที่นางอ้อนสา มณีบุญ หมู่ ๒ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหล็กม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๓๓๖,๓๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ร่องน้ำจากบริเวณที่นายต๋อง กันยาภู หมู่ ๒ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหล็กม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ลำห้วยแคนบริเวณหนองศาลา หมู่ ๓ ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานท่อเหล็กม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท	๔๖๒,๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการวางท่อระบาย คสล. จากบ้านนายสมศักดิ์ โคตะสา ถึง บ้านนางต้อย ช่างพิมพ์ หมู่ ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินลูกรัง ม.๓ จากหน้าบ้านนายสมพงษ์ อันโย ถึงที่นางนางบุญใส เจริญสมบัติ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘.๗๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๖๐,๗๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพุทธิชัย สุรินโยธา ถึง ที่นายนายเฉลิม ที่คำแก้ว หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๐๓,๖๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายนายมนต์ มีทองเหลา ถึงที่นายนายหลาด ดีโลนงาม หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๐๗,๗๐๐.๐๐	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกบ้านนายกัณหา บุญช่วย ถึงที่นางางศรุตยา สมพันธ์เพ็ง หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๑๕๑,๔๐๐.๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสังเวียน ประสพศิลป์ ถึง สวณนายอุทัย มาลาสาย หมู่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด ๖๖,๓๐๐.๐๐	๖๖,๓๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองปาน เข้มณี เชื่อมถนนทางหลวงชนบท ๓๐๑๘ หมู่ ๕ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๒๑๔,๑๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางอรอน มิ่งขวัญ ถึงสวณนายอุทัย มาลาสาย หมู่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๒๕๗,๘๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้าน น.ส.รัตนมณี กันยาทิ ถึง วัดป่าวิเวกธรรม หมู่ ๕ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐,๑๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนางนาลอน โทลา ถึง เขื่อนหัวนา หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอกหมูนายเจริญ ทาธิสา ถึง ถนน ๒๒๖ หมู่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘๖,๓๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสุพิศ ทาธิสา ถึง บ้านนายบุญเสริม บรรพชาติ หมู่ ๗ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๗๖,๔๐๐.๐๐	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเคลือบ วงศ์แสนสาร เชื่อมถนนทางหลวงชนบท อบ ๓๐๑๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายบัน ภูมิภักดิ์ ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ ๘ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๒,๑๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านท่าลาด ถึง ที่นา นายเนียม วงศ์สุทา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘๘,๗๐๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอรพิศ สุรินโยธา ถึง ศาลากลางบ้าน หมู่ ๙ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายราวี ดีโลนงาม ถึงแยกบ้านนายนารี พันธุ์ภูทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๘๗,๖๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากถนน ๒๒๖ แยกถนนเลิศ เสาปูน ถึง เขตหมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายวรุฒิ ศรีโกศล ถึง แยกโรงสี นางหนูเจียม ลาคำพุย หมู่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๑๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายจำรัส ศรีแก้ว ถึงแยกที่นายวรุฒิ ศรีโกศล หมู่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๒๑๐,๙๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขอบสระหนองบัว หมู่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเด่น โสวรรณะ เชื่อมถนนทางหลวงชนบท อบ ๓๐๑๘ หมู่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๕๔,๙๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายณรงค์ ศรีนอคำ ถึง ถนนหนองแวง หมู่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่พัคสงฆ์ท่าเจริญ ถึง หนองลุ่ม หมู่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๗๑,๓๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายยุทธศักดิ์ สิทธิโชค ถึงบ้านนายณรงค์ ศรีนอคำ หมู่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๔๒,๒๐๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากลำร่องแดง ถึงบ้านนายอำนาจ สมจันทร์ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากที่นายนายประดิษฐ์ ดีโลนงาม ถึง ร่องขึ้นาค หมู่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๔๙๔,๘๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองเสียว ถึง ปากลำร่องแดง หมู่ ๑๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าลาด กำหนด	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ/จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
๓๘	๒๗	๑๑	๑๒,๓๗๗,๗๐๐.๐๐	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐